総合福祉センター 工事情報!

「外壁工事・給水管工事」の進捗状況と今後の予定

①外壁工事

- ・正面玄関前~青葉園の足場解体が終了しました。 塗装等の工程があるため、もうしばらく作業が続きます
- ・北側(駐車場側)の作業が本格化します。 11/13(月)から北側に新たな足場の設置があります。

② 給水管工事

- ・地下での作業が続いています。
- ・1 階の断水は、ほぼ解消されました。 11/20(月) から体育室の更衣室のシャワーのみ断水になります
- ・2~3階の工事予定(トイレ内の点検調査作業)

2階-11/13(月)~14(水) 3日間 (トイレ使用できません) 3階-11/15(木)~17(土) 3日間 (トイレ使用できません)

- ※2・3階のトイレ使用不可の場合、1階のトイレをご利用ください
- ※ 本格的な作業開始(断水等)については、決定次第お知らせします

給水管工事の今後の予定

	11月															12月																	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
金	土	B	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	Ħ	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	Ħ	月	火	水
	2階トイレ							全																								,	
	使用不可					3階トイレ			館	館 1階 トレーニング室更衣室シャワー 断								断	水														
							用不	可	休																								

	12月															1月																						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	H	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	\pm	日	月	火	水	木	金	土	日
全年末年始休館																		全																				
			館														プー	- ルル	木業	期间	Î.	2/14	,∼ 1	/21														館
	休																																	休				